

Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

1. Allmänna uppgifter

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| Fastighetsbeteckning: | Diarienummer: | Handläggare: |
| Fastighetsägare/sökande: | Antal hushåll anslutna: | |
| Adress: | | |

2. Slamavskiljare

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|
| Fabrikat: | | Modell/beteckning: | | |
| <input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig återanvänd | Är testad enligt EN12566-1, alt. P- eller BPC-märkt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Våtvoly m (m ³) | T-rör el. motsv. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Pumpbrunn <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |

3. Sluten tank

| | | | | |
|---|-------------------------|---|--|---|
| Fabrikat: | | Modell/beteckning: | | |
| <input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig återanvänds | Volym (m ³) | Anslutning av: <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> BDT | Nivåalarm <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Förankring <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |

4. Reningsanläggning

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Minireningsverk <input type="checkbox"/> Fosforfällning i slamavskiljare <input type="checkbox"/> Fosforfälla <input type="checkbox"/> Övrigt | | |
| Fabrikat: _____ | | |
| Anläggningen är installerad och dimensionerad efter tillverkarens anvisningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | |
| Om nej, precisera hur och varför under avsnitt 5 på nästa sida! | | |
| Fylls i för infiltration och markbädd | Placering av botten på spridarlagret eller kompaktfiltren är <input type="checkbox"/> över marknivå _____ m <input type="checkbox"/> i marknivå <input type="checkbox"/> under marknivå _____ m | Placering av botten på spridarlagret eller spridarriören på kompaktfiltren är minst 1 m över högsta grundvattennivå? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, _____ m |
| | Spridningslagret utgörs av <input type="checkbox"/> makadam, med tjocklek: _____ cm och fraktionsstorleken: <input type="checkbox"/> 8/16 <input type="checkbox"/> 12/24 <input type="checkbox"/> 16/32mm. <input type="checkbox"/> kompaktfiltren av fabrikatet: _____ Antal: _____ st | |
| | Antalet spridarledningar är : _____ st Längden på spridarledning(arna) är : _____ m Spridarledningarna är <input type="checkbox"/> trycksatta <input type="checkbox"/> ej trycksatta. Finns luftningsrör?: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | |
| | Förstärkningslager (30-80 cm) finns: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, tjocklek: _____ cm | Yta på schaktbotten (m ²): |
| Fylls i för markbädd | Uppsamlingslagrets tjocklek är _____ cm. | Utloppsbrunn finns: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |

5. Intyg på utförande enligt beslut, samt redogörelse för eventuella mindre förändringar i samband med arbetet

| | |
|---|------------------------------------|
| Grundvattenrör har installerats: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Datum när anläggningen slutfördes: |
| Avloppsanläggningen är utförd enligt miljö- och hälsoskyddskontorets beslut: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | |
| Mindre förändringar i samband med arbetet: | |
| | |
| | |
| | |

6. Uppgifterna ovan intygas

| | |
|--|--------------------|
| Entreprenör/Firma: | Namn grävare: |
| Telefon/mobil entreprenör: | Epost entreprenör: |
| Underskrift: _____ | Ort: _____ |
| Namnförtydligande: _____ | Datum: _____ |
| Jag är <input type="checkbox"/> entreprenör <input type="checkbox"/> fastighetsägare | |

Observera!

Till entreprenörsrapporten ska alltid bifogas fotodokumentation av viktiga moment i anläggningsskedet. Se Miljö- och hälsoskyddskontorets informationsblad "Foton i en entreprenörsrapport" för närmare instruktioner. Bladet finns på www.vaxjo.se/avlopp eller kan beställas från Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Varför entreprenörsrapport?

Att fylla i och skicka in denna entreprenörsrapport efter att anläggningen har anlagts är ett villkor för avloppsanläggningens tillstånd. Först när vi fått in en komplett entreprenörsrapport kan Miljö- och hälsoskyddskontoret betrakta anläggningen som färdig.

För dig som fastighetsägare är entreprenörsrapporten en säkerhet att entreprenören har utfört anläggningen enligt tillståndet som du fått. Dokumentationen är samtidigt värdefull för framtiden, om problem skulle uppstå med anläggningen eller vid ägarbyte mm. Avtala därför i förväg med din entreprenör att fylla och skriva under rapporten och om att ta de bilder som krävs i samband med anläggandet.

Ifylld rapport och fotodokumentation skickas inom en månad efter anläggningen slutförts till:

Växjö kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Box 1222, 351 12 Växjö

En underskriven och inskannad version samt foton kan även e-postas till miljokontor@vaxjo.se.
Var noga med att det framgår vilken fastighet som avses.